

ОТЧЕТ
(№126/1/1 от 21.09.2020г)

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Краснолесье» Симферопольского района Республики Крым во исполнении **Предписания №126/1/1 от 21.09.2020г** Управления надзорной деятельности и профилактической работы Отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району провел следующие мероприятия:

п/п	нарушение	отметка об устранении
1	п.1: ширина эвакуационного выхода из помещения спальни составляет менее 1,2м;	возможно только при проведении реконструкции здания
2	п.2, п.50, п.55, п.71, п.82 дверь эвакуационного выхода не обеспечена открывания изнутри без ключа	Устранено: 2021г.
3	п.3, п.5, п.36, п.38, п.39 наружная лестница: площадка не на уровне эвакуационного выхода, ограждения не оборудованы вертикальными элементами, высота ограждений менее 1,2м	Представление с коммерческими предложениями направлено в управление образования Симферопольского района
4	п.6: ширина эвакуационного выхода из помещения спальни в помещение игровой составляет менее 1,2м;	возможно только при проведении реконструкции здания
5	п.7: дверь эвакуационного выхода из помещения спальни открывается не по направлению выхода	возможно только при проведении реконструкции здания
6	п.8: ширина эвакуационного выхода из помещения игровой в коридор составляет менее 1,2м	возможно только при проведении реконструкции здания
7	п.9, п.70, п.79 снятие предусмотренной двери	Представление с коммерческими предложениями направлено в управление образования Симферопольского района
8	п.10, п.19, п.20, п.75 заблокирована дверь	Устранено
	п.12: ширина эвакуационного выхода из коридора составляет менее 1,2м;	возможно только при проведении реконструкции здания
9	п.13, п.29: окно установленное на лестничной клетке не оснащено устройством для открывания окна на высоту не выше 1,7 м;	возможно только при проведении реконструкции здания
10	п.14, п.24: пожарный шкаф изготовлен из горючих материалов	Возможно при реконструкции проема в стене, и установке встраемого пожарного шкафа. Представление с коммерческими предложениями направлено в управление образования Симферопольского района
11	п.15: ширина эвакуационного выхода из раздевалки составляет менее 1,2м;	возможно только при проведении реконструкции

		здания
12	п.16, п.26: лестничный марш лестничной клетки нет пристенного поручня	Представление с коммерческими предложениями направлено в управление образования Симферопольского района
13	п.18, п.28: ширина лестничного марша лестничной клетки составляет менее 1,35м;	возможно только при проведении реконструкции здания
14	п.22: ширина эвакуационного выхода из помещения спальни составляет менее 1,2м;	возможно только при проведении реконструкции здания
15	п.22: ширина эвакуационного выхода из помещения игровой составляет менее 1,2м;	возможно только при проведении реконструкции здания
16	п.30: ширина эвакуационного выхода из раздевалки составляет менее 1,2м;	возможно только при проведении реконструкции здания
17	п.31, п.53: ширина горизонтального участка пути в помещении спальни/ прачечной составляет менее 1,2м/1,0м;	возможно только при проведении реконструкции здания
18	п.32: ширина эвакуационного выхода из помещения спальни составляет менее 1,2м;	возможно только при проведении реконструкции здания
19	п.34: ширина эвакуационного выхода из помещения игровой составляет менее 1,2м	возможно только при проведении реконструкции здания
20	п.35: ширина эвакуационного выхода из помещения игровой составляет менее 1,2м	возможно только при проведении реконструкции здания
21	п.40: ширина эвакуационного выхода из помещения спальни составляет менее 1,2м	возможно только при проведении реконструкции здания
22	п.42: ширина эвакуационного выхода из раздевалки составляет менее 1,2м;	возможно только при проведении реконструкции здания
23	п.44, п.51, п.65, п.84, п.86, п.88, п.90: помещение не разделено противопожарными преградами	возможно только при проведении реконструкции здания/капитальном ремонте здания
24	п.45, п.52, п.66, п.85, п.87, п.89, п.91 нет обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опсности, а также класса зоны	Представление с коммерческими предложениями направлено в управление образования Симферопольского района
25	п.46, п.47, п.48, п.49: ширина эвакуационного выхода из помещения я лестничной клетки составляет менее 1,2м;	возможно только при проведении реконструкции здания
26	п.54, п.67, п.68, п.69: ширина выхода в свету из помещения прачечной в тамбур составляет менее 0,8м	возможно только при проведении реконструкции здания
27	п.58: ширина горизонтального участка пути в коридоре составляет менее 1,2м;	возможно только при проведении реконструкции

		здания
28	п.59, п.60, п.61, п.62, п.64, п.92: ширина выхода в свету из коридора в тамбур составляет менее 0,8м	возможно только при проведении реконструкции здания
29	п.63: ширина горизонтального участка пути в помещении кухни составляет менее 1,0м;	возможно только при проведении реконструкции здания
30	п.73: ширина эвакуационного выхода из раздевалки в коридор составляет менее 1,2м	возможно только при проведении реконструкции здания
31	п.76: ширина эвакуационного выхода из игровой в раздевалку составляет менее 1,2м	возможно только при проведении реконструкции здания
32	п.77, п.78: ширина эвакуационного выхода из игровой в спальню составляет менее 1,2м	возможно только при проведении реконструкции здания
33	п.93, п.94: ДОУ не обеспечен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Имеется сметная документация на монтаж АСПС и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Представление направлено в управление образования Симферопольского района
34	п.95: строительные конструкции кровли не подвергнуты обработке огнезащитным составом	Устранено: 2021г.
35	п.98: пожарный щит на улице не укомплектован немеханизирован пожарным инструментом	Устранено. Приобретен пожарный щит (укомплектованный)
36	п.99: не организована перекачка пожарных рукавов	Устранено. Акт о перекачке пожарных рукавов от 26.11.2020г
37	п100: не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов	Представление с коммерческими предложениями направлено в управление образования Симферопольского района
38	п.101: не обеспечен подъезд к зданию со всех сторон	Устранено. Обеспечен подъезд к зданию со всех сторон
39	п.102: отсутствует аварийное освещение	Представление с коммерческими предложениями направлено в управление образования Симферопольского района
40	п.33, п.70: дверь эвакуационного выхода из помещения спальни в помещении игровой открывается не по направлению	будет устранено при финансировании